

RD Senec - Lužianky (holodom), ZoD-2026/021 · Príloha č. 2 - rozpis zmluvnej ceny ETAPY I: 155 755,10 € bez DPH

Položky rozpočtu HOLODOM z 20. 8. 2026 (príloha zmluvy) zaradené do etapy I: 00 VRN + diel 1 Zemné práce + diel 2 Zakladanie + diel 711 Izolácie proti vode. Kódy, množstvá a jednotkové ceny sú totožné s rozpočtom (FAKT). Fakturácia etapy I = tieto položky × skutočne vykonané množstvá podľa čl. III.2 ZoD + odsúhlasené zmenové listy (ZL 01-03) – uhradené zálohy. Pol. 6-9 (odvoz a skládkovanie výkopku) sa podľa doterajšieho stavu nevyfakturujú (zemina ostáva na pozemku); pol. 4-5, 11, 12, 16, 17 podľa skutočných výmer; pol. 72-76 podľa ZL 03 v3.1.

Vypracoval LIMAT Reality&Building s.r.o., 29. 9. 2026.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [€]	Cena celkom [€]
00			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách (00 - VRN)				36 115,31
1	K	000600011.S	Zariadenie staveniska – prevádzkové, kancelárie	eur	2,700	10 318,66	27 860,38
2	K	000700011.S	Dopravné náklady – mimostavenisková doprava, objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,800	10 318,66	8 254,93
D1			Diel 1 - Zemné práce				31 680,26
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m³	m³	591,150	1,21	715,29
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m³	m³	265,342	5,54	1 469,99
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené – príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m³	265,342	1,46	387,40
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600–2000 mm, hornina 3, od 100 do 1000 m³	m³	332,228	20,06	6 664,49
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm, s urovnaním dna, hornina 3	m³	332,228	1,60	531,56
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1–4, do 100 m³, na vzdialenosť do 3000 m	m³	460,983	5,57	2 567,68
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku – príplatok za každých ďalších a začatých 1000 m	m³	3 226,881	0,56	1 807,05
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m³	m³	460,983	0,85	391,84
9	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu – výkopová zemina (17 05 06)	t	806,720	15,00	12 100,80
10	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m³	136,587	36,93	5 044,16
D2			Diel 2 - Zakladanie				75 526,62
11	K	271541021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr. 0–32 mm	m³	76,678	81,08	6 217,05
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m³	88,193	146,92	12 957,32
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie – tradičné	m²	27,039	23,55	636,77
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie – tradičné	m²	27,039	7,46	201,71
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	6,294	1 663,76	10 471,71
16	K	274271141.S	Murivo základových pásov (m³) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25, hr. 300 mm	m³	59,484	234,86	13 970,41
17	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m³	117,653	144,83	17 039,68
18	K	274361821.S	Výstuž základových pásov a pätiiek z ocele B500 (10505)	t	6,463	2 101,60	13 582,64
19	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m³	3,098	145,04	449,33
D711			Diel 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				12 432,91
72	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m²	881,930	6,40	5 644,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [€]	Cena celkom [€]
73	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m²	1 014,220	3,88	3 935,17
74	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m²	218,896	6,94	1 519,14
75	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m²	262,675	3,88	1 019,18
76	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	121,180	2,60	315,07
			SPOLU ETAPA I bez DPH (Príloha č. 2 ZoD)				155 755,10
			DPH 23 %				35 823,67
			SPOLU ETAPA I s DPH				191 578,77